

Installation av Pordrän

Checklista källare – del 1 av 2

Här kan du som entreprenör eller besiktningsman skapa en checklista när du har kontrollerat att installationen av Pordrän har gjorts korrekt. Fotodokumentation ska bifogas. Det är uppgiftslämnarens ansvar att alla uppgifter är korrekta.

*Obligatoriska fält

Entreprenörens kontaktuppgifter

Namn*

Förnamn

Efternamn

Företagsnamn*

Organisationsnummer*

Adress*

Postnummer*

Ort*

e-post

Telefon

Entreprenaden

Startdatum*

Slutdatum*

Fastighetsägarens kontaktuppgifter

Namn*

Förnamn

Efternamn

Adress*

Postnummer*

Ort*

e-post

Telefon

Fastigheten

Fastighetsbeteckning*

Fortsätt till del 2 och fyll i samtliga uppgifter. Skriv sedan under för att intyga att installationen har utförts på ett korrekt sätt. Pordrän AB ansvar ej för hur installationen utförts.

Original överlämnas till fastighetsägaren, kopia behålls av Entreprenören.

Checklista källare – del 2 av 2

*Obligatoriska fält. OBS! Till varje kontrollpunkt som besvarats med JA ska bild-dokumentation skickas med benämnt med samma kontrollpunksnummer.

Kontrollpunkter källarvägg

1. Är källarväggen ren från eventuella tätskikt i enlighet med monteringsanvisning källare? * Ja
2. Har eventuella sprickor eller fogar tätats? * Ja Ingen åtgärd erfordras
3. Är väggen av lättklinker/leca, hålsten eller lättbetong skall väggen slammas. Är detta utfört? * Ja Ingen åtgärd erfordras
4. Om väggen har utstickande grundsula har cementbruksavjämning/frånlut utförts? * Ja Ingen åtgärd erfordras
5. Har fiberduken placerats ut på schaktslänthen hela vägen ner till schaktbotten med 250 mm överlapp? * Ja
6. Om väggen har utstickande grundsula har Pordränskivorna monterats korrekt och membran är utfört med hänsyn tagit till uttorkningsbehov. * Ja, med flytmembran
 Ja, med plastfolie
 Väggen saknar utstickande grundsula
7. Har rätt typ Pordränskivor monterats med tanke på schaktdjup eller om ytan skall hårdgöras direkt efter återfyllning? * Ja
8. Är Pordränklossen alternativt dränröret placerat på rätt nivå? * Ja
9. Om terrängen lutar mot byggnaden eller vid djupare schakt än 3 meter skall Pordrän säkerhetsduk användas, är det säkerställt? * Ja
10. Är fiberduken/säkerhetsduken inklusive kapp korrekt monterad? * Ja
11. Är täcklist monterad och tätad på korrekt sätt? * Ja
12. Är takavvattning och dagvattenhantering samt avledning säkerställd och utförd på ett fackmannamässigt sätt? * Ja
13. Är återfyllning utförd på korrekt sätt? * Ja
14. Vem ansvarar för justering/efterfyllning av marken? Entreprenören eller fastighetsägaren? * Entreprenören
 Fastighetsägaren

Kontrollpunkter källargolv

1. Är marken korrekt anjämnad och stora stenar över ca: 50 mm i diameter avlägsnade? * Ja
2. Är rätt kvalitet på Pordränskivan använd? * Ja
3. Har fiberduk placerats ovan Pordränskivorna? * Ja
4. Om grundsulan sticker ut från väggen har cellplast placerats på den? * Ja Ingen åtgärd erfordras
5. Har dubbelvikt plastfolie placerats mot befintlig källarvägg? * Ja

Underskrift entreprenör

Namn*

Datum*

Namnförtydligande*